



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 042 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 03/31-01-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης του έργου : Ανάπλαση πλατείας
 και κοινοχρήστων χώρων στη θέση
 « Μάνδρα » στο Τ.Δ Ελεούσας Δήμου
 Πασσαρώνος », αναδόχου ΓΟΥΔΑΣ ΚΠ Ε.Ε.

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 31 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00' συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφαση Δ.Σ.) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 1422/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 16. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 17. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 18. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 19. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 20. Σταλίκας Γεώργιος |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 21. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Πάικας Σπυρίδων | 22. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Ράρρας Φώτιος | 23. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος | 24. Παππάς Μάνθος |
| 12. Αλεξούδη- Γκαβρέση Παρασκευή | 25. Τζίμας Δημήτριος |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος | 26. Αγόρος Κωνσταντίνος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- 1.-Μαρκούλας Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο

συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας κ. Λώλας Στρατής, είπε τα εξής:

Από την ΤΥΔΚ Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. 90065/28161/31-12-2010 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 30-12-2010 αίτηση του κ. Γούδα Κων/νου του Σωτηρίου, ο οποίος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΟΥΔΑΣ Κ.Π. Ε.Ε.», αναδόχου του έργου: « Ανάπλαση πλατείας και κοινοχρήστων χώρων στη θέση « Μάνδρα » στο Τ.Δ Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος » ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-6-2011.

Με το ίδιο έγγραφο η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε παράταση μέχρι 30-06-2011, επειδή η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών, δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην ανάγκη έγκρισης τροποποίησης της αρχικής μελέτης και υπήρξε καθυστέρηση έγκρισης αυτής.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2011 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας κ. Λώλα Στρατή, εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Ανάπλαση πλατείας και κοινοχρήστων χώρων στη θέση « Μάνδρα » στο Τ.Δ Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος », που εκτελεί ο ανάδοχος « ΓΟΥΔΑΣ ΚΠ Ε.Ε μέχρι 30-06-2011, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 042 /2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ

Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου