



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
Έδρα : Ελεούσα**

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 045 /2011**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό Αρ. 03/31-01-2011  
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας  
περαίωσης του έργου : Επέκταση δικτύου  
ύδρευσης στο Τ.Δ Βουνοπλαγιάς Δ.  
Πασσαρώνος » , αναδόχου Ντίνου Μιχαήλ  
Ε.Δ.Ε.**

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 31 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφαση Δ.Σ.) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 1422/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες και οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ.     | 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων     |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος          | 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος  |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος           | 16. Βλέτσας Αθανάσιος       |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα              | 17. Μπούτσικος Νικόλαος     |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος     | 18. Δήμος Δημήτριος         |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας           | 19. Κολιός Παναγιώτης       |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος           | 20. Σταλίκας Γεώργιος       |
| 8. Γαρδικός Βασίλειος            | 21. Κούργιας Φώτιος         |
| 9. Πάϊκας Σπυρίδων               | 22. Βούζας Χρυσόστομος      |
| 10. Ράρρας Φώτιος                | 23. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος          | 24. Παππάς Μάνθος           |
| 12. Αλεξούδη- Γκαβρέση Παρασκευή | 25. Τζίμας Δημήτριος        |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος         | 26. Αγόρος Κωνσταντίνος     |

**ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

- 1.-Μαρκούλας Αθανάσιος

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 32<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουνοπλαγιάς κ. Μπάρτζιος Χρηστάκης είπε τα εξής:

Από την ΤΥΔΚ Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. 28858/31-12-2010 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 31-12-2010 αίτηση του κ. Ντίνου Μιχαήλ του Κων/νου, ο οποίος ως ανάδοχος του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ Βουνοπλαγιάς Δ. Πασσαρώνος» ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 13-7-2011, λόγω καιρικών συνθηκών.

Με το ίδιο έγγραφο η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε παράταση μέχρι 13-07-2011, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 13-07-2011 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις, κατά πλειοψηφία

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βουνοπλαγιάς κ. Μπάρτζιου Χρηστάκη, εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ Βουνοπλαγιάς Δ. Πασσαρώνος », που εκτελεί ο ανάδοχος κ. Ντίνος Μιχαήλ Ε.Δ.Ε μέχρι 30-03-2011 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Παππά Μάνθου ο οποίος διαφωνεί με την αναθεώρηση των τιμών του συγκεκριμένου έργου.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 045 /2011**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ**

**Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου